

地域情報通信基盤整備推進交付金事業における整備計画の事後評価

事業名		地域情報通信基盤整備推進交付金事業			
事業の概要	事業完了日	平成23年3月31日			
	総事業費	709,013千円			
	交付金額	236,337千円			
	整備対象地域	<p>■BB+CATV整備地域 (姉茶、野深は全域難視聴、それ以外は良視と難視聴が混在する地域) 東町かしわ、向別、上向別、絵笛、上絵笛、荻伏、東栄、東幌別、西舎、杵臼、上杵臼、姉茶、野深</p> <p>■BB整備地域 浜町、大通、潮見町、入船町、旭町、常盤町、東町ちのみ、東町うしお、月寒、白泉、荻伏、東栄、富里、瑞穂、西幌別</p>			
事業の内容	<p>浦河町では、平成19年4月に町内の一部地域のみで、民間事業者による光ブロードバンドサービスの提供が開始されたことから、町内における情報格差是正を行う必要があった。</p> <p>このため、町が町内全域にFTTH網を整備し、電気通信事業者へIRU契約により施設を貸し出し、情報格差の是正を図った。</p> <p>また、平成23年7月の地デジ完全移行に伴い、テレビ難視聴対策も重要な課題であったことから、役場庁舎に受信点を設け、この施設を利用して地デジ放送の再送信を行い難視聴対策を行った。</p>				
BB	サービス開始日	平成23年4月15日			
	サービス形態	公設民営(IRU)			
	契約先	東日本電信電話株式会社 北海道支店			
		整備計画時の目標		実績	
		初年度	最終	平成23年度末	平成27年度末
	整備地域の世帯数	4300	4300	4310	4117
	加入世帯数	1290	1720	698	1407
加入率(%)	30.0	40.0	16.2	34.2	
CATV	サービス開始日	平成23年4月1日			
	サービス形態	公設公営			
	契約先	なし			
		整備計画時の目標		実績	
		初年度	最終	平成23年度末	平成27年度末
	整備地域の世帯数	686	686	686	665
	加入世帯数	686	686	645	665
加入率(%)	100.0	100.0	94.0	100.0	
評価及び課題	<p>【BB】 サービス開始初年度の加入率は目標30%に対し、実績が16.2%であったが、説明会や広報紙での周知、各種イベントでのPRを継続して実施した結果、目標の40%には届かないものの、平成27年度は加入率が大幅に伸び、34.2%となった。 住宅が集中し、生産年齢人口が多い地区は民間事業者が整備しており、町が整備する地区は比較的、高齢者が多い地区であることから、高齢者や未加入世帯に対するIT教室の開催について検討する。</p> <p>【CATV】 加入率が100%となり、当初の目的である地デジ移行に伴う難視聴地域が解消された。今後もケーブル切断等の事故に対する迅速な対応、老朽化する施設の適正な維持管理に努めなければならない。</p>				